

Lisämäärärahan hakeminen Tähtiniemen, Parpolan ja Oripohjan tasoristeysmuutostöihin

Tekninen lautakunta 29.09.2022 § 75
465/02.02.00.04/2022

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Väylävirasto ja Oriveden kaupunki ovat solmineet vuonna 2021 yhteistyösopimuksen Tähtiniemen, Parpolan ja Oripohjan tasoristeysjärjestelyiden toteuttamisesta yhteistyönä. Työt aloitettiin vuonna 2021 ja ne saatiin kokonaisuudessaan valmiiksi elokuussa 2022.

Urakka kilpailutettiin vuonna 2021 ja urakoitsijaksi Väylävirasto valitsi KVL-Tekniikka Oy:n.

Väyläviraston ja Oriveden kaupungin välisen sopimuksen mukaan, Väylävirasto maksaa kustannuksista 72 % ja Oriveden kaupunki 28 %.

Alkuperäinen urakkasumma (alv 0 %) oli 1.106.800 €, josta kaupungin osuus oli 309.904 €.

Lisä- ja muutostöitä on jouduttu tekemään kaikissa urakkakohteista ja niistä urakoitsija on antanut erilliset tarjoukset, jotka Väylävirasto ja kaupunki ovat työmaakokouksissa hyväksyneet. Lisätöistä on kertynyt kaikkiaan (sanktiot poisluettuna) 85.087,39 €:n summa, josta kaupungin osuus (28 %) on 23.824,47 €.

Muita kustannuksia on kertynyt seuraavasti:

- rakennuttaminen ja valvonta 118,253,13 €
- rautatie-eristykset; käytännössä varoituslaitokset ja niihin liittyvät varusteet ja laitteet 109.730,58 €
- varoituslaitosten sähköliittymät 1.470,42 €
- varoituslaitteiden käyttöönottotarkastukset 18.800 €

Näistä kustannuksista kaupungin osuus (28 %) on 69.511,16 €.

Kaiken kaikkiaan kaupungin osuudeksi koko hankkeesta tuli 403.239,63 €.

Vuonna 2021 hankkeeseen liittyviä laskuja maksettiin 15.000 €.

Tälle vuodelle on varattuna talousarvion investointiosaan 300.000 € tähän hankkeeseen ja siitä on käytetty 270.616,23 €.

Tämän vuoden lisämäärärahatarve hankkeelle on 88.240 €.

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että ne myöntäisivät 90.000 €:n lisämäärärahan Tähtiniemen, Parpolan ja Oripohjan tasoristeysmuutostöihin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja Kimmo Vihusaari poistui esteellisenä (palvelussuhdejäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Viljanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen kello 20.06.
